

Planilha

CONTRATAÇÃO INICIAL				ALTERAÇÕES CONTRATUAIS				EXECUÇÃO CONTRATUAL									
Nº Contrato	Descrição do Objeto	Valor Total Contratado (R\$) (A)	Link do Contrato	Link da Planilha Contratada (com descrição dos serviços, qtdes, preços unitários e preço total)	Link dos Termos Aditivos (TAs) e apostilamentos	Somatória dos TAs e apostilamentos (R\$) (B)	Valor Total Contratado após TAs e apostilamentos (R\$) (C=A+B)	Data de início da execução da obra	Data prevista para término da obra	Link das medições (contendo os qtdes executados e os preços praticados)	Link de Imagens e Vídeos	Valor Total Pago (R\$) (D)	% da execução financeira da obra (E=D/C x 100)	Status (não iniciada, em execução, paralisada ou abandonada)	Motivo da paralisação ou do abandono (se a obra estiver nessas condições)	Responsável pela paralisação ou abandono (se a obra estiver nessas condições)	Data prevista para retorno, se estiver paralisada ou abandonada
55/2021	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial	1.598.970,00	Contrato 55/2021	Edital de Licitação	Termo Aditivo 1 Termo Aditivo 2 Termo Aditivo 3 Termo Aditivo 4	3.396.731,95	4.995.701,95	06/12/21	05/12/24	Pagamento 1 Pagamento 2	-	2.042.239,30	40,88	Em execução	-	-	-
18/2022	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores	39.990,00	Contrato 18/2022	Edital de Licitação	Termo Aditivo 1	38.190,00	78.180,00	28/04/22	11/04/24	Pagamento	-	57.586,17	73,66	Em execução	-	-	-
28/2022	Serviço de execução de reforma no Auditório Jaime Câmara	635.000,00	Contrato 28/2022	Edital de Licitação	Termo Aditivo 1 Termo Aditivo 2	131.106,32	766.106,32	26/09/22	31/01/24	Pagamento Pagamento Aditivo	-	637.345,10	83,19	Em execução	-	-	-
26/2023	Prestação de serviços de operação, manutenção corretiva e manutenção preventiva nos sistemas de refrigeração e climatização, ar -condicionados, frigobares, geladeiras, bebedouros, cortinas de ar.	226.999,92	Contrato 26/2023	Edital de Licitação	-	0,00	226.999,92	14/08/23	31/07/24	Pagamento	-	71.838,66	31,65	Em execução	-	-	-